

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA														
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Tinjan		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program JLS		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	25.01.2023.			
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Imos utrošenih proračunskih sredstava u EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere		
1.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i distribucije proizvoda s naglaskom na autohtone kulture	Izplata subvencija poljoprivrednicima osnivane oko tržnice u Tinjani Sufinanciranje LAG-a	Godišnje/ svibanj 2025.	broj sudionika	5	8	100				Održano je ukupno 6 eko tržnica do 31.12.2022., održana edukacija za poduzetnike o uvođenju EUR-a, sufinanciranje LAG-a i LAGUR-a redovno se isplaćuje do 31.12. tekuće godine, održana edukacija o porezu i završnom obračunu, te o umeštvaju poduzetnika i digitalnih nomada		
								4.592,21 EUR		Djelomično - godišnje se održava eko tržnica, sufinancira se LAG i LAGUR	U TIJEKU			
2.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Provođenje edukativnih programa	Provođenje edukacija poljoprivrednika o implementaciji novih tehnologija u proizvodnji te o ekološkoj proizvodnji Sufinanciranje LAG-a	svibanj 2025.	broj eko proizvođača	1	2	n/p				Planira se sufinanciranje iz sredstava LAG-a.		
								n/p		NE	NJE POKRENUTO			
3.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Poticanje razvoja poduzetništva kroz različite financijske mjere	Umnoženje obveze komunalnog doprinosa i otplata naknade	godišnje/ svibanj 2025.	povećanje broja mladih poduzetnika	0	1	n/p				Kroz odluku o komunalno doprinosu i komunalnoj naknadi priznaje se pravo na oslobađanje odnosno umanjenje obveza		
								n/p		NE	NJE POKRENUTO			
4.	Razvijeno i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju, inovacijama i dugogodišnjoj tradiciji	Unapređenje infrastrukturnih kapaciteta za razvoj poduzetništva	Izrada projekatne dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta Izrada ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja	Prosinac 2022. Prosinac 2023.	izradena projekatna dokumentacija	0	0	n/p				Planira se sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova. Planirano donošenje odluke o pokretanju izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja odgovorno je za prvu polovicu 2023.godine		
					izgrađen sastav	0	1	n/p		n/p			Djelomično	NJE POKRENUTO
5.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija prometnica na području općine	Izrada projekatne dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta	Prosinac 2023. Prosinac 2025.	izradena projekatna dokumentacija	0	0	n/p				Uređen dio nogostupa nerazvrstane ceste u Tinjani - letnica Tinjan I i II faza, III faza se planira u prvom tromjesečju 2023., Uređena prometna površina sr. u naselju Medarinci Kapitalno ulaganje u lokabe i županjske ceste u naselju Stribanj (1. faza) provedena u studenom 2022.godine, a 2. faza do kraja 2023.godine, asfaltirana nerazvrstana cesta Zlatini		
					izgrađena cesta	0	2	n/p		84.241,30 EUR			Djelomično	U TIJEKU
6.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Uređenje prometa u mirovanju	Izrada projekatne dokumentacije Izvođenje radova na izgradnji objekta	Prosinac 2022. Prosinac 2024.	izradena projekatna dokumentacija	0	1	n/p				Za uređenje parkirališta Tinjan izraden je idejni projekt Uređeno parkiralište i park u Kringu.		
					uređena lokacija	0	1	n/p		37.268,83 EUR			Djelomično	U TIJEKU
7.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija sustava javne odvodnje	Izrada projekatne dokumentacije Izbodnje lokacijske i građevinske dozvole Dokapitalizacija	Prosinac 2023.	izradena projekatna dokumentacija	0	4	n/p				Projektiranje sustava odvodnje te postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole po fazama je u tijeku, došlo je do izvrsnih odstupanja od planiranih rokova radi potrebnih korekcija projekatne dokumentacije, izradeni su idejni projekti za 2 faze te idejni rješenja za 2 faze. Postupak dokapitalizacije je započet na način da je Općinsko vijeće Općine Tinjan donijelo Odluku o dokapitalizaciji trgovačkog društva (Usluga odvodnje d.o.o. medarinci) provedba Odluke je sponzorirano na drugim JLS privremeno odgodena		
					ostvaren udjel	0	1	n/p		7.465,66 EUR			Djelomično	U TIJEKU
8.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Izgradnja i modernizacija sustava vodopskrbe	Sufinanciranje izrade projekatne dokumentacije za ogranak Milotići-Finda	Prosinac 2023.	izradena projekatna dokumentacija	0	0	n/p				Planiranje u okviru plana rada i proračuna Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet za 2023.		
								n/p		NE	NJE POKRENUTO			
9.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Uređenje i modernizacija telekomunikacijskih mreža	Izvođenje radova na izgradnji sustava	Ožujak 2023.	sustav instaliran	0	1	n/p				Ugovoreno je provođenje radova na sustavu širokopojsnog pristupa internetu za drugu polovicu 2022.godine, radovi su započeli u studenom 2022., još uvijek su u tijeku radovi, rok izvršenja je veljača 2023.		
								n/p		NE	U TIJEKU			
10.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Sanacija divljih odlagališta otpada	Uklonjanje otpada i uređenje lokacija	Prosinac 2023.	broj uređenih lokacija	0	2	2				U skladu s planiranim dinamikom provedbe odnosno prema potrebi.		
										477,80 EUR			DA	PROVEDENO
11.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Unapređenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Nabavka i postavljanje spremnika	Svibanj 2025. Prosinac 2024.	efikasan rad centra	1	1	1				U skladu s planiranim dinamikom provedbe sufinancira se Kaštijan. Nabavljeno potrebnih 20 komada spremnika za staklo. Izvršena prijava na javni poziv FZZEU za nabavu 100 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za kaštanova (50kom žuta i 50 kom plavih) , te 5 setova koleva za odvojeno prikupljanje otpada za javne površine		
					broj spremnika za staklo	0	20	20		13.315,42 EUR			DA	PROVEDENO
					broj spremnika za odvojeno prikupljanje	0	105	105						
12.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Edukacija stanovništva o odvajanju i zbrinjavanju otpada	Održavanje edukacija Izrada promotivnog materijala	Prosinac 2022.	broj održanih edukacija	0	2	13				Održane su edukacije o pravilnom odvajanju otpada i to: 2 javne tribine za građane, 3 radionice za sve vrtičke skupine te 8 radionica za sve razrede osnovne škole u Tinjani. Objave o pravilnom zbrinjavanju otpada na web stranici Općine te u godišnjem izdanju Tinjanskog lista, sve u prosincu 2022.		
								3.401,02 EUR		DA	PROVEDENO			
13.	Poboljšanje uvjeta unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	Poticanje energetske učinkovitosti na prostoru općine	Izvođenje građevinskih radova Dostjela popotora	Svibanj 2025.	uređena zgrada	0	0	n/p				Za rješavanje imovinskopopravnih odnosa čeka se izmjena zakonodavnog okvira, natječaj za financiranje od strane nacionalnih fondova planira se za 2023.godinu.		
								n/p		n/p			NJE POKRENUTO	
14.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Razvoj turističke ponude i sadržaja	Opremanje interpretacijskog centra multimedijom Izrada projekatne dokumentacije Organiziranje manifestacija	Svibanj 2025.	funkcionalno opremljen centar	0	1	n/p				Planirano sufinanciranje iz sredstava javnog poziva Ministarstva turizma i sporta se odgađa radi toga što se ranije najavljeni javni pozivi za dovođenje započetih interpretacijskih centara nije raspisan. Realizirana je manifestacija Ljetni u Tinjani u okviru koje se održalo Počini spod Ladošnje tijekom ljetnja, srpnja i kolovoza. Ljetni festival istarskog pečeta u srpnju, Blagdan Velike Sv.Marije u kolovozu te ISAP 2022. u listopadu.		
					broj održanih manifestacija	0	1	4		94.904,55 kn			Djelomično	PROVEDENO
15.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Izgradnja i modernizacija turističke infrastrukture te izrada digitalne turističke karte općine i infopultova	Izrada idejnih rješenja Radovi na izgradnji objekata	Prosinac 2023.	broj uređenih staza	1	2	3				Uređeno bike odmorilište na stari Jure Grando, uređena nova staza Montecro i bike odmorilište iz najetaja TZSI, listopad/prosinac 2022.		
										1.871,33 EUR			DA	PROVEDENO
16.	Razvoj turizma te zaštita prirodne i kulturne baštine	Zaštita kulturne i spomeničke baštine i starogradske jezgre	Izrada projekatne dokumentacije Izvođenje radova na rekonstrukciji objekata	Svibanj 2025.	izradena dokumentacija	1	1	n/p				Planira se sufinanciranje iz nacionalnih i EU fondova.		
					saniran objekat	0	0	n/p		n/p			n/p	NJE POKRENUTO
17.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Poboljšanje uvjeta za izvođenje profesionalnog i osnovnog obrazovanja	Sufinanciranje plaća djelatnika i produženi boravak Donacije osnovnoj školi i vrtiću	godišnje /svibanj 2025.	broj dodijeljenih donacija	0	2					U skladu s planiranim dinamikom provedbe		
					cjeloviti rad vrtića	1	1		239.962,84 EUR		DA		U TIJEKU	
18.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativnih objekata, dječjih igrališta i ostalih sadržaja	Nabava i postavljanje opreme Uređenje odmorališta Špađici	Prosinac 2022.	broj uređenih igrališta	0	2	2				Uređen park Kringa i igralište, provode se radovi na rekonstrukciji Odmorališta Špađici u suradnji sa Gradom Pazinom i općinama parizine		
					Uređeno odmoralište Špađici	0	0	0		14.906,29 EUR			Djelomično	U TIJEKU
19.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Izgradnja, obnova i opremanje društvenih i vatrogasnih domova	Izvođenje građevinskih radova	Prosinac 2023.	uređen vatrogasni dom	0	0	0				Izvedeni radovi na uređenju doma mladih u Tinjani U tijeku je izvođenje radova za Vatrogasni dom Muntrij.		
					uređen dom mladih	0	0	1		n/p			Djelomično	U TIJEKU
20.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Organizacija događanja namijenjenih različitim dobnim skupinama te jačanje izvan institucionalne skrbi za starije i nemodne	uplata donacija provođenje natječaja za poticanje razvoja civilnog društva	godišnje /svibanj 2025.	broj aktivnih udruga sa sjedištem na području općine Tinjan	2	5	5				Ostvarene 2 nove udruge: Udruga mladih Tinja i Pilečkarska udruga Grota sa sjedištem na području Općine Tinjan. Pokrenute aktivnosti u lokalnoj zajednici iz njihovog područja djelovanja.		
					broj aktivnih udruga koje djeluju na području te imaju članove sa područja općine Tinjan	9	12	12		14.599,51 EUR			DA	U TIJEKU
21.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Organiziran sustav pomoći obiteljima s djecom i novčane potpore za savremenost	uplata naknada	godišnje /svibanj 2025.	broj naknada	0	19	19				U skladu s planiranim dinamikom provedbe isplaćena sredstva.		
										5.043,00 EUR			DA	U TIJEKU

PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNIENJE
NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE

22.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Stipendiranje učenika i studenata te sufinanciranje školskog pribora	uplata naknada i stipendija	godišnje /svibanj 2025.	broj dodijeljenih stipendija	0	15	15	10.312,56 EUR	DA	U TIJEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe natječaj za dodjelu stipendija raspisan je u četvrtom kvartalu 2022. Sufinanciranje školskog pribora također izvršeno u četvrtom kvartalu 2022. Sukladno podnesenim zahtjevima. Sufinanciranje gradnje odmarališta Špađići se provodi sukladno podnesenim zahtjevima Grada Pazina.
					broj zatraženih naknada	0	81	81				
23.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Komunikacija i informiranje putem digitalnih platformi	ažuriranje podataka i održavanje web stranice	prosinac 2025.	ažurirana web stranica	1	1	1	3.052,62 EUR	DA	U TIJEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe sredstva se isplaćuju mjesečno na inostrančevim računima.
24.	Unapređenje društvene infrastrukture i promicanje socijalne uključenosti	Uspostava baza podataka	Izrada cjelovite baze podataka	svibanj 2025.	evidencija objekata	0	1.faza	1.faza	40.536,03 EUR	DA	U TIJEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe kroz 3 faze do 31.12.2022.godine provedena se 1. faza trojeka
25.	Sigurnost i stabilan razvoj	Protupožarna i civilna zaštita	Dodijeljeno sufinanciranje sukladno zakonom propisanim obvezama	godišnje /svibanj 2025.	da	da	da	0/0	33.099,28 EUR	DA	U TIJEKU	U skladu s planiranom dinamikom provedbe sredstva su isplaćivana mjesečno tijekom godine.

Datum:	25.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Jasmina Cvitan Lakača
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	
------------------------	--